



北海道新幹線工事の進ちょく状況（工事月報）の記載方法に変更がありました。

変更後では、工事別の記載方法（トンネル、橋りょう・高架橋）となり、進ちょく率（先月比）や工事状況把握が見やすくなりました。町ホームページで公開しており、工事写真も掲載されていますのでぜひご覧ください！

工 区 名	延長	進捗率 (先月比)	工事状況				過去の工事状況等
			(A)	(B)	(C)	(D)	
静狩路盤 ※高架橋を含む	4,390m	62% (+0)	●	●	●	●	概ね順調に進捗
共立路盤 ※高架橋を含む	3,921m	91% (+1)	●	●	●	●	概ね順調に進捗
栄原高架橋	2,534m	89% (+1)	●	●	●	—	概ね順調に進捗
長万部駅高架橋	2,319m	41% (+3)	●	●	●	—	駅部の大型構造物における生コンクリートの需給逼迫により進捗低下
平里高架橋他	1,838m	90% (+3)			●	—	概ね順調に進捗
中ノ沢高架橋	1,876m	93% (+1)			●	—	概ね順調に進捗
花岡高架橋	2,639m	96% (+1)			●	—	概ね順調に進捗
国縫高架橋	2,138m	56% (+3)	●	●	●	—	地盤状況を踏まえた補強範囲の見直しにより進捗低下 作業員の需給逼迫により進捗低下

↑ 工事月報(令和8年9月1日現在) 橋りょう、高架橋等の工事より抜粋



←町内工事の様子



町ホームページ
QRコード

長万部まちづくり推進会議委員を公募します!!

北海道新幹線の長万部駅開業を見据え、新幹線を核としたまちづくりや地方創生の推進について、官民が一体となって検討・協議するため、長万部まちづくり推進会議を設置します。

広く町民の方の意見を反映させるため、一般公募を行います。なお、各関係団体等からも委員を選任します。町のまちづくりに関心がある方の応募をお待ちしています。

【応募条件】 まちづくりに関して知識、経験、関心等があり、町内に居住している方

【公募期間】 10月16日（金）まで（郵送は当日消印有効）

【定 数】 若干名

【任 期】 選任時から2年以内の期間

【応募方法】 応募申込書に記載の上、郵送、FAX、電子メールまたは直接お届けください
（申込書は、町ホームページよりダウンロードまたは当課窓口にて用意しています）

新幹線推進課 shinkansen@town.oshamambe.lg.jp

【決定方法】 公募委員は、定数の範囲内で応募の動機や抱負に基づき町長が決定します

【お問い合わせ・応募先】 新幹線推進課（☎2-2450）



入居者募集

〈有料広告〉

● ● ● ● ● 御相談に応じます ● ● ● ● ●

㊦ 堀川アパート

長万部町字長万部352-1 ☎01377-2-2377 携帯090-4872-6235

ストーブ・その他完備、駐車場完備、敷金なし

月額 28,000 から